

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN N° R-1510 -2025-UNSAAC Cusco, 27 OCT 2025

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

VISTO, El Oficio N°1256-2025-UEI-DIGA-UNSAAC, registrado con expediente N° 886511, cursado por el ARQ. FREDY VELAZCO SÁNCHEZ Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, quien, en atención al Informe N°020-2025-UEI-DIGA-UNSAAC/CFSA del Ing. Carlos Fernando Sanchez Acurio personal del Equipo Técnico de la referida Unidad, solicita la PROCEDENCIA de la ampliación de plazo N° 04 por un periodo de diez (10) días calendario por el CONTRATISTA CONSORCIO MAES de la Obra: solicitado COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FORMACION PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI Nº 2090229, suscrito entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA CONSORCIO MAES, integrado por Constructora Sondor S.R.LTDA. y Escobar Contratistas E.I.R.L. representado por el Señor Juan José Escobar Zapata, conforme al Contrato N° 021-2025-UA-DIGA-UNSAAC, que tiene por objeto la Ejecución de la Obra "OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO DISTRITO DE CUSCO. PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO"-CUI: 2090229, estando vigente el D.S Nº 082-2019-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento aprobado mediante D.S. Nº 344-2018-EF modificado por D.S Nº 162-2021-EF, y;

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 03/09/2024, mediante la Resolución N°1410-2024-UNSAAC se aprueba el Expediente Técnico de Obra denominado: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNSAAC", CUI 2090229;

Que, en fecha 24/02/2025, se firma el Contrato N° 021-2025-UA-DIGA-UNSAAC, teniendo por objeto la CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: "OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNSAAC", CUI 2090229, por el monto contractual de S/. 1,168,006.31 soles, con un plazo contractual de 84 días calendario y según las bases integradas el sistema de contratación es el de PRECIOS UNITARIOS;

Que, en fecha 12/01/24, se firma el Contrato Menor N° 037-2025-UA-DIGA-UNSAAC, teniendo por objeto la CONTRATACION MENOR DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNSAAC", CUI 2090229, por el monto contractual de S/. 42,229.60 soles, con un plazo contractual de 144 días calendario y según las bases integradas el sistema de contratación es el de ESQUEMA MIXTO DE TARIFAS Y SUMA ALZADA;



Que, en fecha 09/06/2025, según acta, se efectúa la entrega parcial de terreno conforme a la reglamentación de Contrataciones del Estado;

Que, en fecha 16/06/2025, según acta, se da por iniciada la obra. Así mismo, se da apertura del Cuaderno de Incidencias de Obra;

Que. en fecha 13/07/2025, el residente de obra, anota el ASIENTO N° 34 en el COD, en el cual emite consultas y observaciones de posibles prestaciones adicionales de obra;

Que, en fecha 13/07/2025, el supervisor de obra, anota el ASIENTO N° 37 en el COD, en el cual emite respuesta a las consultas realizadas mediante Asiento N° 34;

Que, en fecha 16/07/2025, según acta, se efectúa la segunda entrega parcial de terreno conforme a la reglamentación de Contrataciones del Estado, siendo la segunda de dos entregas y por tanto se entrega la totalidad del terreno;

Que, en fecha 18/07/2025, mediante CARTA N° 029-2025/JOMAX-YMRL/FDCP-UNSAAC, se adjunta el INFORME N° 015-2025/JOMAX/SO-YMRL de la supervisión de obra, remite ratificación de necesidad de ejecución de Adicional N° 01 con deductivo vinculante;

Que, en fecha 19/07/2025, el supervisor de obra, anota el ASIENTO N° 44 en el COD, en el cual comunica la presentación en fecha 18/07/2025 de ratificación de la necesidad del ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE a la entidad, por lo que recomienda al contratista presentar oportunamente el expediente técnico correspondiente;

Que, en fecha 29/07/2025, mediante CARTA N° 034-2025-CMAES-JJEZ-RC-UNSAAC, el contratista presenta a la supervisión el Expediente de ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01;

Que, en fecha 08/08/2025, mediante CARTA N° 037-2025/JOMAX-YMRL/FDCP-UNSAAC, se adjunta el INFORME N° 019-2025/JOMAX/SO-YMRL, la supervisión de obra remite el Expediente de ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01;

Que. en fecha 10/09/2025, mediante la Resolución N° R-1282-2025-UNSAAC, se declara procedente la Ejecución de la prestación Adicional con su respectivo Deductivo Vinculante N° 01 consistente en la "EJECUCIÓN DE PARTIDAS COMPLEMENTARIAS Y MODIFICATORIAS EN DETALLES DE ARQUITECTURA, INSTALACIONES Y ACABADOS, DERIVADAS DE DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ORIGINAL". Así mismo, se aprueba el expediente técnico de la Prestación Adicional N° 1 y el Presupuesto del Deductivo Vinculado de Obra N° 1. Se establece que el nuevo monto contractual en virtud a la procedencia de la Prestación Adicional de Obra con su respectivo Deductivo Vinculante N° 01 de la obra, es por el monto de S/. 1,301,603.45 (UN MILLÓN TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TRES CON 45/100 SOLES) incluido IGV.;

Que, en fecha 10/09/2025, mediante CARTA N° 059-2025-CMAES-JJEZ-RC-UNSAAC, la residencia presenta solicitud de ampliación de plazo N° 04, en virtud de la declaratoria de procedencia de la Prestación Adicional de Obra con su respectivo Deductivo Vinculante N° 01;

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO SECRETARÍA GENERAL

Que, en fecha 26/09/2025, mediante CARTA N° 067-2025/JOMAX-YMRL/FDCP-UNSAAC, se adjunta el INFORME N° 041-2025/JOMAX/SO-YMRL, la supervisión de obra remite opinión sobre ampliación de plazo N° 04;

Que, con Informe N°020-2025-UEI-DIGA-UNSAAC/CFSA el Ing. Carlos Fernando Sanchez Acurio personal del Equipo Técnico de la Unidad Ejecutora de Inversiones, señala lo siguiente:

ANÁLISIS

Según el Contratista, basa su solicitud de ampliación de plazo N° 01 en las causales previstas en el Artículo 197. Causales de Ampliación de Plazo, el cual indica que, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación, precisamente por: Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

En fecha 10/09/2025, mediante la Resolución N° R-1282-2025-UNSAAC, se declara procedente la Ejecución de la prestación Adicional con su respectivo Deductivo Vinculante N° 01 consistente en la "EJECUCIÓN DE PARTIDAS COMPLEMENTARIAS Y MODIFICATORIAS EN DETALLES DE ARQUITECTURA, INSTALACIONES Y ACABADOS, DERIVADAS DE DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ORIGINAL". Así mismo, se aprueba el expediente técnico de la Prestación Adicional N° 1 y el Presupuesto del Deductivo Vinculado de Obra N° 1. Se establece que el nuevo monto contractual en virtud a la procedencia de la Prestación Adicional de Obra con su respectivo Deductivo Vinculante N° 01 de la obra, es por el monto de S/. 1,301,603.45 (UN MILLÓN TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TRES CON 45/100 SOLES) incluido IGV.

Según el artículo SEGUNDO de la Resolución N° R-1282-2025-UNSAAC, se aprueba el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 1, según el siguiente detalle: Imagen 1

Artículo SEGUNDO

SEGUNDO.- APROBAR el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N°1 por el monto S/ 54,707.18 (CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE CON 18/100 SOLES) incluye IGV, el cual está conformado por; 1. Memoria Descriptiva, 2. Especificaciones Técnicas, 3. Planos, 4. Metrados, 5. Presupuesto, 6. Análisis de precios unitarios, 7. Relación de insumos, 8. Cronograma, 9. Formula Polinómica, 10. Gastos Generales, 11. Anexos, 12. Acta de pactación de precios, 13. Cotizaciones, 14. Asientos de cuaderno de obra.

Fuente: Resolución Nº R-1282-2025-UNSAAC

Se observa que, dicho Expediente, cuenta con un cronograma, el cual estipula los plazos para su ejecución.


Así mismo, según el análisis realizado por el supervisor de obra el INFORME Nº 041-2025/JOMAX/SO-YMRL, se tiene que: "La aprobación de la necesidad de ejecutar partidas adicionales de lo establecido en el Expediente técnico, es necesario un plazo adicional para estas ser ejecutadas. Por lo que el contratista sustenta con su programación presentada en el expediente adicional de obra. Siendo estos 10 días calendarios para su ejecución."

Calle Tigre 127 - Telefax: 084 - 224891 - Apdo. 926 CUSCO - PERÚ E-mail: secretariageneral@unsaac.edu.pe

En tal sentido, corresponde cuantificar la ampliación de plazo. Según lo indicado en el INFORME Nº 041-2025/JOMAX/SO-YMRL:

"El contratista en su informe solicita 10 días calendarios de ampliación de plazo. La cuantificación se basa en la programación presentada en el expediente de adicional de obra."

Imagen 2 Programación de Expediente de Adicional de Obra



Fuente: INFORME N° 041-2025/JOMAX/SO-YMRL

Es así que, la modificación del plazo contractual quedaría determinada por el siguiente detalle:

Tabla 1 *Modificación de plazo contractual*

MODIFICACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL		
DESCRIPCIÓN	PLAZOS	FECHA
Inicio de plazo contractual	TO THE RESERVE TO THE PARTY OF	16/06/2025
Plazo contractual	84 días calendario	1 17
Fin de plazo contractual programado		07/09/2025
Ampliación de plazo N° 01	2 días calendario	
Fecha de fin de plazo contractual con Ampliación de plazo N° 01		09/09/2025
Ampliación de plazo N° 02	2 días calendario	
Fecha de fin de plazo contractual con Ampliación de plazo N° 02		11/09/2025
Ampliación de plazo N° 03	17 días calendario	
Fecha de fin de plazo contractual con Ampliación de plazo N° 03	7	28/09/2025
Ampliación de plazo N° 04(en proceso)	10 días calendario	
Nueva fecha de fin de plazo contractual con ampliación de plazo N°04	En proceso	

Fuente: INFORME N° 041-2025/JOMAX/SO-YMRL

En ese sentido, según el INFORME Nº 041-2025/JOMAX/SO-YMRL, el supervisor de obra concluye: "En base a lo descrito, consideramos que lo indicado en los ítems descritos anteriormente, esta supervisión opina que son suficiente causal para generar una

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO SECRETARÍA GENERAL

AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL Nº 04, por tratarse de aspectos no atribuibles al contratista, y ser componentes imprescindibles para el desarrollo del proyecto."

Que, con INFORME LEGAL N° 289-2025-UL-DIGA-UNSAAC, el ASESOR LEGAL de la Unidad de Abastecimiento de la ENTIDAD, concluye que, se apruebe la ampliación de plazo de ejecución contractual por 10 días calendario al Contratista.

Estando a lo solicitado, el D.S N° 082-2019-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF modificado por D.S N° 162-2021-EF, Oficio N° 1256-2025-UEI-DIGA-UNSAAC de fecha 22 de octubre del 2025, Informe Legal N° 289-2025-UL-DIGA-UNSAAC, y en uso de las atribuciones conferidas a este Rectorado, por la Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto Universitario:

RESUELVE:

PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE la ampliación de plazo N° 04 por un periodo de diez (10) días calendario solicitado por el CONTRATISTA CONSORCIO MAES, en virtud al Contrato N° 021-2025-UA-DIGA-UNSAAC que tiene por objeto la ejecución de la obra: "OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNSAAC", CUI 2090229, conforme al sustento de la parte considerativa de la presente resolución.

SEGUNDO. - **DISPONER** a la Unidad de Abastecimiento de la Dirección General de Administración en aplicación a sus atribuciones y obligaciones registre en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) la presente Resolución, para los fines correspondientes.

TERCERO. – ESTABLECER que los profesionales que han intervenido en el cálculo y análisis técnico de los documentos que forman parte del expediente N° 886511, son responsables de la veracidad y contenido de los informes que sustentan el presente acto administrativo.

CUARTO. – DISPONER que, a través de la Unidad de Trámite Documentario de la UNSAAC, se notifique al CONTRATISTA CONSORCIO MAES, conforme a Ley.

QUINTO. – **DISPONER** que, a través de la Unidad de Trámite Documentario de la UNSAAC, se remita el expediente completo a la Unidad Ejecutora de Inversiones para su custodia e implementación correspondiente.

SEXTO.- DISPONER que la Unidad de Red de Comunicaciones, publique la presente resolución en la página web institucional: www.unsaac.edu.pe

La Dirección General de Administración y sus dependencias quedan encargadas del cumplimiento de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
RECTORADO

DR. ELEAZAR CRUCINTA UGARTE
RECTOR

TR: RECTORADO.- VRAC.- VRIN. - OCI. - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.- UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES. - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO. - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA. - CONTRATISTA CONSORCIO MAES.- CONSTRUCTORA SONDOR S.R.LTDA.- SCOBAR CONTRATISTAS E.I.R.L.- SUPERVISOR DE OBRA. - SEACE. - U. RED DE COMUNICACIONES. -ARCHIVO CENTRAL. - ARCHIVO S.G. ECU/MMVZ/MQL/RML/FVS/. -

Lo que transcribo a Usted para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente

NACIONAL DE DAM ANTROMA ANAD

ABOG. MARCIA QUISPE LATORRE SECRETARIA GENERAL (e)